■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 대봉배수지 물 문화 공원 조성 담당자 문화관광과 최연성(2664-3253)

□ 사업목적 및 필요성

- 대구 최초 수도시설인 대봉배수지의 관광자원화 필요성 대두
- 주한미군기지 주변 지역으로 장기간 개발 제한된 이천동에 대한 지역민들의 지속적인 개발요구

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024

○ 위 치 : 남구 이천동 439(상수도사업본부 부지 내)

○ 규 모 : 물 문화 공원 조성(A=8,700 m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집회	생액	향후 :	소요액
7 ゼ	/41	기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	2,000	20	150	500	1,330
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	850	-	150	200	500
시군구비	1,150	20	-	300	830
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본 및 실시설계용역 시행
- 문화재 시굴조사용역 시행 완료

□ 향후계획

- 일상감사 및 계약심사
- 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)11,000㎡ → (변경)8,700㎡ 실제 공사 면적으로 변경

○ 사업기간 : (당초)2020 ~ 2023 → (변경)2020 ~ 2024

사업명 자가통신망 3단계 구축사업 담당자 민원정보과 김나연(☎664-2492)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임대회선으로 사용 중인 CCTV를 자가통신망으로 전환하여 통신회선 성능, 보안성 향상 및 공공요금 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 남구 관내 전반

○ 규 모 : 광케이블 약 76km, Access 현장시스템 442대 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,501백만원

(단위:백만원)

구 분	- 분 계 <u>집행액</u>		향후	소요액	
7 正	/-11	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,501	1,201	-	1,300	-
국 비	-	=	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1	1	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,500	1,200	-	1,300	-

※ 기투자 집행액 : 재난특별교부세 3억, 재원조정특별교부금 9억

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 80%)

- 1단계 사업 완료(총사업비 1,201백만원)
- 2단계 사업 시행 중(2023년 2월 준공 예정)

□ 향후계획

○ 자가통신망 운영시스템 구축(2023년 12월 완료 예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

- 2단계 사업 시행 및 링 구성 변경으로 인한 사업규모 변경
 - 광케이블 포설(60km→76km)
 - Access 현장시스템 스위치(473대→442대)

사업명 공동체활성화 복지거점센터 건립 담당자 복지지원과 이민우(25664-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구광역시달성교육지원청 후적지 매입을 통한 공동체활성화 복지거점센터 건립으로 어르신을 비롯한 주민소통과 휴식공간을 마련하여 편익을 극대화 하고, 다양한 편의시설을 조성함으로써 주민 복지만족도를 제고하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2026

○ 위 치 : 대구광역시 남구 대명복개로1길 38 일원

○ 규 모 : 대지면적 2446.5m², 연면적 1433.4925m² (지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위: 백만원)

					,
구 부	7리	집학	행액	향후	소요액
구 분	계	기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	9,800	8,548	404	848	-
국 비	4,270	3,018	404	848	-
시 도 비	-	ī	-	-	-
시군구비	3,530	3,530	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
특 교 금	2,000	2,000	-	-	-

※ 2022년 계속비이월: 3,689백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019. 06. 14. : 달성교육지원청(대명동 1600-7 외 1필지) 매매계약
- 2020. 07. 30. : 정밀안전진단 용역 실시
- 2021. 02. 25. : 매입잔금 납입
- 2021. 03. 31. : 실시설계 용역(120일간)
- 2021. 11. 15. : 국유지(대명동 2742-8) 매입
- 2021. 12. 10. : 공사 착공(대명동 1600-7 외 2필지)
- 2022. 06. 30. : 공사 준공(대명동 1600-7 외 2필지)

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경(100억원→98억원) : 2021년 건설과 캠프워커 주변도로 개설사업에 국비 2억원 이전(행정안전부 발전종합계획 변경)
- 사업기간 변경(2022년→2026년) : 행정안전부 발전종합계획 변경
- 사업부지 추가 : 추가 부지 건은 2023년 별도 투자심사 후 사업비 재편

시간 풍경이 흐르는 배나무샘골 담당자 도시재생과 유미정(☎664-2802) 사업명

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 주거환경으로 인한 인구 유출과 도시활력 저하로 주민들의 삶의 질 향상을 위한 도시재생 필요
- 대봉배수지 및 배나무샘골 등 역사문화적 자원을 활용하여 마을의 새로운 이미지를 구축하는 등 도시활력 동력 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2023

○ 위 치 : 대구광역시 남구 이천동 403번지 일원

○ 면 적 : 49,894m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,585백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집회	행액	향후	소요액
7 正	/-11	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,585	6,604	1,794	1,187	-
국 비	4,500	3,704	796	-	-
시 도 비	2,250	1,175	499	576	-
시군구비	2,835	1,725	499	611	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87.6%)

○ 도시재생 뉴딜사업 공모 선정

○ 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
 ○ 실행계획 국토교통부 도시재생특별위원회 통과
 ○ 배나무샘골 마을문화센터 부지매입 완료
 : 2018. 9월
 ○ 배나무샘골 마을문화센터 부지매입 완료
 : 2019. 12월

○ 배나무샘골 마을문화센터 설계공모 및 실시설계 : 2020. 1~9월

○ 배나무샘골 마을문화센터 착공

○ 배나무샘골 마을문화센터 착공
 ○ 그린파머 공유텃밭 조성공사(1차)
 ○ 안심보행길 CCTV, 고보조명 등 설치공사
 ○ 나흐즈테 지스리고사 참고

: 2020. 12~2021. 4월
: 2020. 12~2021. 6월
: 2021. 2월

○ 노후주택 집수리공사 착공 : 2021. 2월

○ 영선초 남편 보행로 조성공사 실시설계 : 2021. 3~4월

○ 어린이보호구역 불법주정차 무인단속CCTV 설치 : 2021. 4~6월

: 2021. 8~11월

○ 안심보행길 통학로 개선공사 ○ 배나무샘골 마을문화센터 준공 : 2021. 11월 ○ 시간풍경 골목길 조성 착수 : 2021. 12월

○ 시간풍경 골목길 주민쉼터 조성부지(4필지) 매입 : 2021. 12~2022. 7월

 ○ 배나무샘골 마을역사관 리모델링 공사
 : 2022. 11~2023. 5월

 ○ 그린파머 공유텃밭 조성공사(2차)
 : 2022. 10~12월

 ○ 주민역량강화 및 문화예술 프로그램 운영
 : 2019. 1~2022. 12월

□ 향후계획

: 2023. 8월 : 2023. 10월 ○ 배나무샘골 마을주차장 준공

○ 배나무샘골 마을역사관 개관

○ 앞산 생태자원과 역사, 문화 자산을 활용한 지역 관광사업 활성화와 도심속 특화된 글램핑장 조성으로 가족이 함께 찾는 명품공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 대명동 산278-2번지 일원(골안골)

○ 규 모

· 휴게공간조성 A=5,721㎡

· 캠핑장(A=2,447㎡, 18면), 주차장(25대), 관리동(A=180㎡)

· 화장실(A=33.0㎡), 야외무대, 천문돔, 체육시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,870백만원(특교세 800, 특교금 2,600, 구비 2,470)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 正	7-11	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,870	724	2,482	2,664	
국 비	-	-	-	-	
시 도 비	-	-	-	-	
시군구비	5,870	724	2,482	2,664	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 2. : 공원조성계획 변경

○ 2019. 5. ~ 2020. 12. : 실시설계용역 시행

○ 2019. 12. ~ 2021. 4. : 편입토지 보상(총 4필지) 완료

○ 2021. 4. ~ 2021. 6. : 문화재시굴용역 시행

○ 2021. 10. : 공사 착공○ 2023. 5. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 사 업 비 : (당초) 4,800백만원 → (변경) 6,470백만원

○ 사업기간 : (당초) 2021. 7. ~ 2022. 6. → (변경) 2021. 10. ~ 2023. 5.

사업명 빨래터공원 공영주차장 조성 담당자 공원녹지과 권은희(2664-2863)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산을 방문하는 이용객과 인근 주민들의 주차불편 해소를 위해 공영주차장 및 공원 재조성으로 주차환경 개선과 주민 휴식 공간을 제공하여 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 대명동 1501-2번지 일원(빨래터공원)

○ 규 모

·주차장 조성(1층) A=2,887㎡(89면)

·공원 재조성(옥상층) A=3,513㎡, 기타(전기, 통신, CCTV 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원(균특 1500, 시비 750, 특교금 1,800, 특교세 700, 구비 50) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 正	/41	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	2,416	2,384	-	-
국 비	1,500	1,112	388	-	-
시 도 비	750	556	194	-	-
시군구비	2,550	748	1,802	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 8. : 빨래터공원 공영주차장 조성 계획 수립

○ 2021. 1.: 도시군관리·공원조성계획 변경

○ 2020. 4. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 4. : 공사착공

○ 2022. 8. : 공사준공

□ 사업변경 내역 :

○ 사 업 비 : (당초) 3,600백만원 → (변경) 5,400백만원

○ 사업기간 : (당초) 2021. 4. ~ 2022. 2. → (변경) 2021. 4. ~ 2022. 8.

○ 사업규모 : (당초) A=2,725.33㎡, 80면 → (변경) A=2,887.88㎡, 91면

사업명 고산골 공룡공원 확장조성 담당자 공원녹지과 손유정 (2564-2864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공룡공원 이용수요 증가에 따라 사계절 첨단 체험공간 도입 및 지역 대표 관광명소 조성으로 앞산 관광벨트 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 봉덕동 1230번지 일원(고산골 공룡공원)

○ 규 모 : 공원조성A=6,963㎡(기존3,488㎡, 증3,475㎡)

· 체험학습관(지상2층, 연면적1,200㎡): 전시(상설,기획), 가상체험, 다목적 교육장 등

· 야외시설: 야외체험시설, 휴게공간, 다목적광장, 횡단교량 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 ゼ	/41	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,900	112	-	35	4,753
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	112	-	35	4,753

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

○ 2019. 5. ~ 2021. 12. : 실시설계용역 시행

○ 2020. 12. : BF예비인증 완료

○ 2021. 12. : 건축물 에너지효율등급 예비인증 완료

○ 2022. 1.: 제로에너지건축물 예비인증 완료

○ 2023. 4. : 보완설계착수 (설계용역중지 6.16 / 모노레일정거장 연결구조협의 중)

○ 2023. 6. : 공원조성계획 변경용역착수

□ 향후계획

○ 2023. 9. : 편입토지중토위 수용재결진행중(대구시/앞산공원1.3단계/80필지)

○ 2023. 10. : 보완설계완료

○ 2023. 12.. ~ 2024. 12. : 공사시행

□ 사업변경 내역

○ 사 업 비 : (당초) 4,000백만원 → (변경) 4,900백만원

○ 사업기간 : (당초) 2022. ~ 2023. → (변경) 2023. 12. ~ 2024. 12.

사업명 앞산 레포츠산업 활성화 사업 담당자 공원녹지과 장세진(☎664-2865)

□ 사업목적 및 필요성

- 교통약자의 생태환경 공유기회 제공을 위한 생태체험 모노레일 도입
- 등산로 제한 및 생태숲 조성을 통한 앞산 산림자원 보존
- 레포츠시설 도입으로 앞산 관광수요 집중 및 지역 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년~2025년
- 위 치 : 앞산공원 일원(고산골~강당골)
- 규 모 : 모노레일 L=2.8km(왕복), 생태숲조성 A=19,500㎡, 정거장 2개소,

쉼터 2개소, 전망대 1개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14300백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 世	/1	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,300	200	-	-	14,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	14,300	200	-	-	14,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 11. 기본계획 완료
- 2021. 10. 소규모 환경영향평가 협의
- 2021. 10. 재해영향성검토 협의
- 2021. 11. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 11. 주민설명회 개최(2회)
- 2022. 12. 재해영향평가 용역 착수

□ 향후계획

- 2023. 9. 도시관리계획(도시계획시설:궤도) 결정 입안
- 2023. 10. 공원조성계획 변경 입안
- 2023. 11. 설계VE, 건설기술심의 등 제반 행정절차 추진
- 2024. 2. 실시설계 완료
- 2024. 6.~2025. 12. 공사 시행

□ 사업변경 내역

- 사업규모 : (당초) 9.2km(왕복) → (변경) 2.8km(왕복)
- 사 업 비 : (당초) 167억 → (변경) 144억
- 사업기간 : (당초) 2019년~ 2022년 → (변경) 2019년 ~ 2025년
- 수요예측 : (당초) 70만명 → (변경) 20만명(1단계만 추진)

사업명 봉덕3동 캠프워커 주변 도시계획도로 건설 담당자 건설과 유재광(☎664-2885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 주둔지역(캠프워커) 주변지역은 발저이 제한되어 주민생활 불편이 가중됨에 따라 캠프워커 동편 도로건설로 지역균형발전 및 주민생활 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위 치 : 봉덕3동 캠프워커 주변

○ 규 모 : 도로개설 B=8~10m, L=182m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,450백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 ゼ	/41	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,450	1,950	300	200	-
국 비	1,175	975	-	200	-
시 도 비	_	-	-	-	-
시군구비	1,275	975	300	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 승인 : 2020. 6월

○ 편입토지 보상완료 : 2022. 4월

○ 보완설계 완료 : 2023. 2월

○ 일상감사 및 계약심사 : 2023. 3월 ~ 5월

□ 향후계획

○ 공사착공 : 2023. 7월

○ 공사준공 : 2024. 5월

사업명	앞산하늘다리 사랑의 오작교 건설	담당자	건설과 유재광(☎664-2885)

○ 앞산순환도로를 횡단하는 보행육교를 설치하여 앞산빨래터공원과 해넘이 전망대, 캠핑장 등의 관광지를 연결하여 안전하고 편리한 접근로를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~2022년

○ 위 치 : 대명6동 앞산빨래터공원 일원

○ 규 모 : 보행육교 건설 L=142m

· 보행육교 : 교폭 B=2.5(2.0)m, 연장 L=76.24m

· 경사로(데크) : 교폭 B=2.0(1.6)m, 연장 L=63.83m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,590원(특교세 700, 특교금 1,000, 구비 890)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 七	/41	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,590	1,000	1,500	90	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,590	1,000	1,500	90	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2020. 10월 ~ 2021. 7월

○ 공원조성계획(변경) 결정 : 2021. 6월

○ 공사착공 : 2021. 8월

○ 공사준공 : 2022. 6월

○ 고산골 공룡공원 확장에 따라 관람객 편의증진 및 거주자 주차불편을 해소 하고자 고산골 제2공영주차장을 확장하여 주차빌딩을 건립함으로써 효율 적인 주차공간을 조성하고 주차환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11월 ~ 2023. 11월

○ 위 치 : 봉덕동 1287-1번지 외 2필지

○ 규 모 : 대지면적 1,917㎡, 지상 3층, 주차면수 133면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,588백만원(특교세 900, 특교금 2,500, 구비 3,188)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
7 ゼ	/1	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,588	626	108	5,854	-
국 비	-	ı	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	1
시군구비	6,588	626	108	5,854	1
지 방 채	-	ı	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2023. 1월 : 공사 및 감리용역 착수

□ 향후계획

○ 2023. 10월 : 공사 완료 및 시범운영

○ 2023. 12월 : 주차장 개방

사업명 오산 문화・관광 일자리 플랫폼 구축 담당자 문화관광과 오선임(25664-2174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구감소지역 지정 및 지방소멸대응기금 배분에 따른 문화관광 인프라 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년

○ 위 치 : 대구 남구 대명동 568-1, 16번지(연면적 5,399.36㎡)

○ 규 모 : 앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 구축 1식(지하 2층, 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 총 30,000백만원(기금 10,000, 구비 20,000)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,000	-	-	-	30,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,000	-	-	-	20,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	10,000	-	-	-	10,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 타당성 조사 연구용역(경북연구원) : 2022. 10월 ~ 2023. 6월

○ 부지 매매계약체결 및 취득등기 : 2023. 2월

□ 향후계획

○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 : 2023. 하반기

○ 공공건축 설계공모 : 2023. 하반기 ~

○ 가족센터 이전으로 안정적인 소통공간 확보 및 지역의 복지수요를 충족시킬 수 있는 복합 인프라 시설 확충으로 다양한 가족의 복지생활을 증진코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023

○ 위 치 : 대구광역시 남구 봉덕남로 99, 2층~3층

○ 규 모 : 지상 2층, 3층 795.56㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원(특교금 465, 구비 1,735)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,200	-	170	2,030	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,200	-	170	2,030	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2022. 12월 : 임대차계약 1차 지출(170백만원)

○ 2023. 1월 : 임대차계약 잔금 지출(1,530백만원) 및 전세권설정

○ 2023. 6월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 8월 : 추경예산 1억 증액

○ 2023. 8월 : 준공

사업명 앞산 고산골진입로 생태쉼터 조성 담당자 공원녹지과 권은희 (25664-2863)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용객이 가장 많은 고산골 진입로 주변에 생태쉼터 도입 및 차도분리를 통하여 폭염대비 시민 휴식공간을 제공하고 안전하고 편리한 도시공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024

○ 위 치 : 앞산공원 고산골 일원

○ 규 모 : 생태쉼터 A=3,500㎡, 데크로드 설치(B=3~7m, L=700m)

• 시설정비 : 평면전망대(2개소), 맨발산책로, 배수로 정비, 인문학 광장 조성 등

• 편의시설 : 테마휴게공간(4개소), 안내 싸인몰, 파고라, 의자 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원(특교세 600, 기금 3,700)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,300	-	20	183	4,097
국 비	-	-	-	_	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,300	-	20	183	4,097

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

○ 2022. 1. ~ 2022. 12. : 기본계획 용역

○ 2023. 5. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2023. 8. ~ 9. : 중간보고 및 공원조성계획 변경

○ 2023. 10. : 최종보고회

○ 2023. 11. : 실시설계용역 완료 (11.3.)

○ 2023. 12. ~ 2024. 12. : 공사시행

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2023. 6. ~ 2023. 6. → (변경) 2023. 12. ~ 2024. 12.