공약사업 변경 내역

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[1-2] 재개발아파트 현장과 지하철역 연결 추진	당 초		**(추진계획-사업개요)** 사업기간: 허가일로부터 ~ 2024년 12월 31일 **(공약달성 확인지표)** 2024년: 착공 및 준공 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-사업개요)** 사업기간: 허가일로부터 ~ 2025년 12월 **(공약달성 확인지표)** 2023년: 도시철도 사업계획(변경)고시 (80%), 2024년: 착공 (100%), 2025년 준공(이행 후 계속추진)
		사유	❍ 도시계획시설(철도) 사업계획(변경) 고시 시행에 따른 2023년 목표·이행률 조정 및 지장물 이설 공사로 사업기간 연장 ❍ 도시철도(지하철)역 연결 추진사업은 한국매니페스토실천본부 「2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가」세부지표 <주요 대규모 공약 완료 세부기준>에 따라 SOC 사업으로 분류되어 사업이 착공되는 2024년을 이행완료로 수정하고 이에 따른 확인지표, 목표 등 관련 변경사항 반영
[1-3] 미군부대 3차순환도로 완전개통 추 진	당 초		**(현황 및 목표-현황)** ❍ 동편도로: 사업비 6,000백만원 ❍ 서편도로: 규모 L=600m, 사업비 13,000백만원(보상비 10,000 / 공사비 3,000) **(추진계획-사업개요)** ❍ 동편도로: 2021. 6.~ : 환경오염정화 용역 착수 2023. 6. ~2024. 12. : 동편도로 착공 및 준공(예정) ❍ 서편도로: 2022. ~ 2025. : 사업계획 수립 및 시행 2025. ~ 2027. 12. : 서편도로 착공 및 준공(예정) **(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 동편도로 착공 2023. 2분기 ~ 2023. 4분기 **(공약달성 확인지표) 동편도로** ❍ 2023년: 착공 (60%), 2024년: 준공 (100%) **(공약달성 확인지표) 서편도로** ❍ 2023년: 보상 (20%), 2024년: 보상완료 (30%), 2025년: 착공 (60%), 2026년: 공사진행(공정율 50%) (100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(현황 및 목표-현황)** ❍ 동편도로: 사업비 7,000백만원 ❍ 서편도로: 규모 L=100m(전체 L=600m), 사업비 16,800백만원 (보상비 13,000 / 공사비 3,800) **(추진계획-사업개요)** ❍ 동편도로: 2021. 6.~ : 2024. 2. 환경오염정화 용역 착수 및 완료 2024. 1. ~ 2024. 12. : 동편도로 착공 및 준공(예정) ❍ 서편도로: 2022. 5.~2025. 12. : 실시설계 완료 및 보상추진 2026. 1. ~2028. 12. : 서편도로 착공 및 준공(예정) **(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 동편도로 - 환경오염정화 2022. 3분기 ~ 2024. 1분기, 착공 준비 및 착공 2023. 4분기 ~ 2024. 1분기, 준공 2025. 3분기 ❍ 서편도로 - 도시계획도로결정 및 설계 2022. 3분기 ~ 2024. 4분기 - 보상 및 착공 2025. 1분기 ~ 2026. 4분기 **(공약달성 확인지표) 동편도로** ❍ 2023년: 착공준비 (95%), 2024년: 착공 (100%) **(공약달성 확인지표) 서편도로** ❍ 2023년: 실시계획 및 미군부대 협의 (30%), 2024년: 도시계획시설 결정 (60%), 2025년: 보상추진 (80%), 2026년: 착공 (100%)

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[1-3] 미군부대 3차순환도로 완전개통 추 진	변 경 (공약내용)	사유	❍ 사업계획 변경으로 인한 예산확대 및 관계기관(미군부대) 협의 등에 따른 추진계획 변경 ❍ 도로조성 추진이 한국매니페스토실천본부 「2024 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가」 세부지표 <주요 대규모 공약 완료 세부 기준>에 따라 SOC사업으로 분류되어 사업이 착공되는 시점(동편도로 2023년, 서편도로 2026년)을 이행완료로 수정하고 이에 따른 확인지표, 목표 등 변경사항 반영
[1-4] 도시철도 5호선 남구경유 추진	당 초		**(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 도시철도 5호선(더 큰 대구 순환선) 노선 선정 시 남구 경유 및 사업추진 협조 요청 (30%) ❍ 2024년 60%, 2025년 90% 2026년 100%
	변 경 (공약내용)	안	**(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 도시철도 5호선(더 큰 대구 순환선) 노선 선정 시 남구 경유 및 사업추진 협조 요청 (100%) ❍ 2024년 ~ 2026년: 계속추진
		사유	❍ 대구시 도시철도 5호선 관련 도시철도망 구축계획 수립용역에 남구 경유가 반영될 수 있도록 2023년 분기별 협조요청 공문을 발송하였으며, 이후 주기적으로 반복 추진되는 사안으로 확인지표 및 목표 수정 반영
[1-5] 서부정류장 부지 “산업기술 연구단지 조성” 계획 수립	당 초		**(공약달성 확인지표)** ❍ 2024년: 용역 발주 준비 및 발주(50%) 2025년: 용역 결과에 따른 건의(100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 예산 편성 및 관계기관 협의 (40%) 2024년: 용역발주 준비 및 발주 (80%) 2025년: 용역 결과에 따른 건의(100%)
		사유	❍ 사업예산 편성 및 확보, 서대구역 복합환승센터 건립에 따른 서부정류장 후적지 개발 관련 협조 요청에 따라 확인지표를 세분화하고 목표 및 이행률 조정분 반영
[1-7] 중동교 ⇔ 3차순환도로 동편 도시환 경개선사업 추진	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 현황조사 22. 4분기 ~ 23. 1분기, 기본안 도출 23. 1분기 ❍ 기본 및 실시설계 23. 1분기 ~ 2분기, 착공 및 준공 23. 3분기 ~ 24. 2분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2023년 50백만원, 2024년 950백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 현황조사 및 설계안 도출, 2024년: 착공·준공
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 디자인 및 실시설계 용역 23. 4분기 ~ 24. 1분기 ❍ 행정절차 24. 1분기, 착공 및 준공 24. 1분기 ~ 2분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2024년 1,000백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 디자인 및 실시설계 용역, 2024년: 행정절차 및 준공
		사유	❍ 사유지인 사업대상지 관련 협의 절차 지연

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[1-8] 3차 순환 도로 동편 용도지역 변경 추진	당 초		**(공약달성 확인지표)** ❍ 2022년: 추진계획 수립(10%), 2023년: 분기별 건의실적(20%), 2024년: 분기별 건의실적(40%), 2025년: 분기별 건의실적(80%), 2026년: 분기별 건의실적(100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(공약달성 확인지표)** ❍ 2022년: 추진계획 수립(10%), 2023년: 계속 추진 (100%), 2024년~2026년: 계속 추진
		사유	❍ 3차순환도로 개설 등 여건변화에 따른 도시기능에 적절히 대응하고 상권 활성화를 도모하기 위해 용도변경을 건의하였으며 이후 대구시 2040대구플랜에 반영될 수 있도록 반복.지속 추진되는 사안으로 확인지표 및 목표 수정 반영
[1-10] 코로나19 등 감염병 으로부터 안전한 남구 조성	당 초		**(공약달성 확인지표) 감염병 감시 및 예방관리, 코로나19 등 확진자 관리 및 지역사회 확산방지, 국가예방접종 사업추진** ❍ 2023년: 40%, 2024년: 60%, 2025년: 80%, 2026: 100%
	변 경 (공약내용)	안	**(공약달성 확인지표) 감염병 감시 및 예방관리, 코로나19 등 확진자 관리 및 지역사회 확산방지, 국가예방접종 사업추진** ❍ 2023년: 100%, 2024년~2026년: 계속운영
		사유	❍ 코로나19의 일상적 관리체계 전환(보건소 및 선별진료소 종료 등)으로 코로나19 관련 사업이 2023년 4분기에 종료됨에 따라 주기적으로 반복되는 사업을 2023년 이행완료 처리하고 이후 계속운영으로 확인지표 수정 반영
[2-1] 아파트 내 반려동물 지원센터 설치	당 초		**(추진계획-사업개요)** ❍ 사업기간 : 2023년~2025년 , 사업대상 : '22년 입주아파트~ ❍ 사업비 - 공사비: 150백만원 , 운영비(연간) : 150백만원 **(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 공고 및 접수 2023.1~3분기, 선정 및 공사 2023.4분기~2025.1분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** 450백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2024년: 아파트 선정 및 공사 (60%), 2025년: 위탁계약 및 개소

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[2-1] 아파트 내 반려동물 지원센터 설치	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-사업개요)** ❍ 사업기간 : 2024년~2026년 , 사업대상 : '23년 입주아파트~ ❍ 사업비 - 예산 : 2024년 특별교부세 신청 - 공사비: 200백만원 , 운영비(연간) : 170백만원 **(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 공고 및 접수 2023.1~2024. 2분기, 아파트 선정 2024.3분기~4분기 공사: 2025.1분기 ~ 2분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** 455백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2024년: 아파트 선정 (30%), 2025년: 공사, 위탁계약 및 개소
		사유	❍ 반려동물 지원센터 설치 미신청에 따른 사업 지연, 물가 상승에 따른 공사비 증가, 시설 임대료 추가에 따른 운영비 증가
[2-2] 동물보호 문화축제 개 최	당 초		**(추진계획-연차별 소요예산)** 350백만원 **(추진계획-연차별 추진일정)** 2026. 1분기: 공모사업 추진 **(공약달성 확인지표)** 2023년 공모추진
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 소요예산)** 200백만원 **(추진계획-연차별 추진일정)** 2026. 1분기: 축제개최 **(공약달성 확인지표)** 2023년 공모준비
		사유	❍ 2023년도 공모 불발 및 추진계획 내 사업비와 통일을 위한 연차별 소요예산 변경 ❍ 2025년 중 공모사업 미선정 시 자체 예산 활용하여 2026년 축제 개최할 예정이므로 2026년 공모 단계 생략 ❍ 내부 검토 결과 실정에 맞게 최초 공모 2024년도로 연기, 이에 따라 2023년도 확인지표를 공모준비 단계로 수정
[2-4] 남구 "디지털 비즈니스 일자리 T/F팀 구성"	당 초		**(공약달성 확인지표) 세부사업 2개** ❍ 디지털교육 지원센터 설치, 협동조합, 마을기업 설립 등 행정서비스 강화
	변 경 (공약내용)	안	**(공약달성 확인지표) 세부사업 3개** ❍ '디지털 비즈니스 일자리 T/F팀 구성, 디지털교육 지원센터 설치, 협동조합, 마을기업 설립 등 행정서비스 강화
		사유	❍ 사업내용에 따른 공약확인 지표를 추가하는 것이 타당한 것으로 사료됨
[2-5] 전통시장 공공배달앱 구축 및 운영	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** 2026년 상반기까지 **(추진계획-연차별 소요예산)** 160백만원
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** 2023년까지 **(추진계획-연차별 소요예산)** 40백만원
		사유	❍ 사업계획 변경(배송매니저 미채용)으로 인한 추진일정 및 소요예산 변경
[2-6] 시니어 바리스타 체험관 설치	당 초		**(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 총사업비 72백만원 ❍ 2023년 55백만원 ❍ 2024년 5백만원
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 총사업비 91백만원 ❍ 2023년 57백만원 ❍ 2024년 24백만원
		사유	❍ 체험객 증가에 따른 예산 확대편성 및 자격증 강좌 개설

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[3-1] 미군헬기장 반환부지 대구도서관 건립 및 평화 공원 조성	당 초		**<대구도서관 건립>** **(추진계획-사업개요)** 대구도서관 사업비: 698억원(국288, 시410) **(추진계획-연차별 추진일정)** 대구도서관 건립 ❍ 시설공사: 24.1분기 ❍ 개관준비: 24.2분기 ❍ 시범운영 및 개관: 24.3분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 총사업비 74,835백만원 ❍ 2023년 28,006백만원 ❍ 2024년 27,406백만원 ❍ 2025년~2026년 0 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 시설공사 개관준비 (80%), 2024년 시범운영 및 개관 (100%), 2025년 계속운영 **<평화공원 조성>** **(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 2023년 추진사항 미설정 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2024년 실시설계 (10%), 공원조성(50%), 공원조성(100%)
	변 경 (공약내용)	안	**<대구도서관 건립>** **(추진계획-사업개요)** 대구도서관 사업비: 616억원(국24, 시592) **(추진계획-연차별 추진일정)** 대구도서관 건립 ❍ 시설공사: 24.4분기 ❍ 개관준비: 23.4분기~25.3분기 ❍ 시범운영 및 개관: 25.3분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 총사업비 66,635백만원 ❍ 2023년 8,600백만원 ❍ 2024년 26,206백만원 ❍ 2025년 10,906백만원 ❍ 2026년 1,500백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 시설공사 개관준비 (80%), 2024년 개관준비 시범운영 (90%), 2025년 개관 (100%), 2026년 계속운영 **<평화공원 조성>** **(현황 및 목표)** □ **현황** ❍ '13. 2. 28. : 도시관리계획(공원) 결정 고시 ❍ '15. 11. 30. : 공원조성계획 결정 고시 ❍ '17. 5. 22. : 도시관리계획(공원) 변경(근린공원→문화공원) ❍ '17. 7. 21. : 공공용물 명칭 변경(봉명문화공원→대구평화공원) ❍ '20. 12. : 부지 즉시반환 합의각서 체결(SOFA합동위원회) ❍ '21. 5. 28. : 공원조성공사 시행 방침 □ **목표** ❍ 미군 반환부지인 남구 캠프워커 헬기장 부지에 주민 요구를 반영한 대구대표도서관 건립에 따라 역사성, 상징성있는 대구 랜드마크 공원 조성 추진 ❍ 공원조성 완료 후 원활한 운영을 위해 설계 단계부터 우리구 의견 반영 추진

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[3-1] 미군헬기장 반환부지 대구도서관 건립 및 평화 공원 조성	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 토지정화 및 설계공모: 23.1분기~23.4분기 ❍ 실시설계: 24.1분기~25.2분기 ❍ 공원조성: 25.2분기~26.2분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 토지정화 및 설계공모(70%), 2024년 실시설계(90%) 2025년 공원조성(착공)(100%), 2026년 계속운영 **(추진실적)** ❍ '23. 1. ~ '24. 1. : 환경오염치유사업(국방부/한국환경공단) ❍ '23. 9. ~ 12. : 설계공모
		사유	❍ 국가균특사업에서 지방이양사업으로 변경되어 국비 및 총예산 감소 ❍ 예산확보가 어려워짐에 따라 연차별 추진일정 및 소요예산 변경 ❍ 예산 확보 어려움으로 추진일정이 지연되어 연도별 목표치 수정 ❍ 평화공원 조성을 위한 설계공모 등 사전절차의 확인지표 누락 부분 내용 추가·보완 ❍ **공원조성**이 한국매니페스토실천본부「2024 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가」세부지표 <주요 대규모 공약 완료 세부 기준>에 따라 **조성사업으로 분류**되어 확인지표 등 변경사항 반영
[3-3] 국공립 어린이집 확충	당 초		**(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2022년 하반기 240(국비 120 시비60 구비 60) ❍ 2023년도 220(국비 110 시비 55 구비 55) ❍ 2024년도 240(국비 120 시비 60 구비 60)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2022년 하반기 460 (국비 230 시비 115 구비 115) ❍ 2023년도 85 (국비 42.5 시비 21.25 구비 21.25) ❍ 2024년도 220(국비 110 시비 55 구비55)
		사유	❍ 보건복지부 어린이집 확충 사업 안내에 따라 예산 지원기준 변경
[3-5] 고산골 공룡공원 확장	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 공원조성계획 변경 2023. 4분기 ~ 2024. 1분기 ❍ 보완설계 및 공사 시행 2023. 4분기 ~ 2024. 4분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 토지보상 및 공사 착공 (60%), 2024년 공사 준공 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 공원조성계획 변경 2024. 1분기 ~ 2분기 ❍ 보완설계 및 공사 시행 2023. 2분기 ~ 2025. 2분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 편입토지 보상완료 (70%), 2024년 보완설계 공원조성계획 변경 공사발주 및 착공 (100%), 2025년 계속운영
		사유	❍ 행정절차 이행 등에 따른 추진일정 변경 ❍ **공룡공원 확장사업**이 한국매니페스토실천본부「2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가」세부지표 <주요 대규모 공약 완료 세부기준>에 따라 **조성사업으로 분류**되어, 재정확보 후 사업 개시되는 2024년을 공약완료로 수정하고 이에 따른 변경사항 반영

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[4-2] 실내수영장 건 립	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** 대명권 ❍ 부지개발사와 협의 2022. 4분기 ~ 2023. 4분기 ❍ 실시설계 2024. 1분기 ~ 4분기 ❍ 공사 2025. 1분기 ~ **(추진계획-연차별 추진일정)** 봉덕·이천권 ❍ 부지활용협의 및 공원조성계획변경 2023. 1분기 ~ 2분기 ❍ 예산신청 2023. 3분기 ~ 2024. 3분기 ❍ 실시설계 2024. 1분기 ~ 2025. 2분기 ❍ 공사 2025. 3분기 ~ **(공약달성 확인지표)** 대명권 ❍ 2023년 부지개발사와 협의 (30%), 2024년 실시설계 (50%), 2025년 착공 (100%) **(공약달성 확인지표)** 봉덕·이천권 ❍ 2023년 부지선정 (30%), 2024년 실시설계 (50%), 2025년 착공 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** 대명권 ❍ 부지개발사와 협의 2022. 3분기 ~ 2024. 4분기 ❍ 실시설계 2025. 1분기 ~ 4분기 ❍ 공사 2026. 1분기 ~ **(추진계획-연차별 추진일정)** 봉덕·이천권 ❍ 부지활용협의 및 공원조성계획변경 2024. 1분기 ~ 4분기 ❍ 예산신청 2024. 3분기 ~ 2026. 1분기 ❍ 실시설계 2025. 1분기 ~ 4분기 ❍ 공사 2026. 1분기 ~ **(공약달성 확인지표)** 대명권 ❍ 2023년 부지개발사와 협의 (30%), 2024년 부지개발사와 협의 (50%), 2025년 실시설계 (70%), 2026년 착공 (100%) **(공약달성 확인지표)** 봉덕·이천권 ❍ 2023년 부지선정 (30%), 2024년 부지활용협의 및 공원조성계획 변경 (50%), 2025년 실시설계 (70%), 2026년 착공 (100%)
		사유	❍ 주택경기 악화로 시공사 선정 지연(대명권)과 사업부지 보상 지연(봉덕·이천권)에 따른 일정 및 확인지표 등 변경사항 반영
[4-4] 스마트 경로당 구 축	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 시범구축·운영 2023. 1분기~2023. 4분기 ❍ 구축완료 2024. 1분기~2024. 4분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2023년 700백만원, 2024년 750백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 계획수립, 시범구축 (목표: 50%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 시범구축·운영 2023. 1분기~2024. 1분기 ❍ 구축완료 2024. 2분기~2024. 4분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2024년 1,450백만원(※2023년 예산 명시이월) **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 계획수립, 예산확보, 업무협약체결 (목표: 80%) ❍ 2024년 구축완료 및 운영 (목표: 100%)
		사유	❍ 예산확보, 사업추진을 위한 관계기관 업무협약 체결 완료에 따른 확인지표 및 목표 정정 ❍ 보안성검토 등 사전행정절차 이행에 따른 연차별 추진일정 및 소요예산 변경 반영

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[4-5] 아동복지강화를 통한 건전한 청소년 육성	당 초		**(추진계획-연차별 소요예산)** 2023년 16백만원, 2024년 16백만원
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 소요예산)** 2023년 22.9백만원, 2024년 14.4백만원
		사유	❍ 남구청소년창작센터 청소년 동아리 활동 활성화 공모사업 보조금 예산확보에 따른 정정 ❍ 사업계획 변경('24. 발대식 미개최)으로 인한 예산 축소
[4-6] 유럽형 어르신 놀이터 조성	당 초		**(추진계획-사업개요)** ❍ 기간: 2022. 12월~2023. 12월 ❍ 위치: 대명동 산278-2 일원 **(연차별 추진일정)** ❍ 공사시행 및 물품구입 2023. 3분기~2023. 4분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2023년 200백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 준공 (목표: 100%, 이행률: 100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-사업개요)** ❍ 기간: 2022. 12월~2024. 12월 ❍ 위치: 대명동 산284-4 일원 **(연차별 추진일정)** ❍ 공사시행 및 물품구입 2023. 4분기~2024. 4분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2023년 12백만원, 2024년 188백만원 (※2023년 예산 전액확보, 188백만원 명시이월) **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 예산확보 및 착공 (목표: 80%), 2024년 준공 (목표: 100%)
		사유	❍ 2023년 예산 전액확보, 남구시니어행복센터에 1개소 착공에 따른 확인지표 및 목표 정정 ❍ 앞산공원 내 설치예정지(1개소) 행정절차 이행과 측량에 따른 사업 위치 및 규모, 추진일정 등 변경사항 반영 ❍ 연차별 투자예산이 아닌 집행(예정) 예산으로 정정
[4-7] 앞산 고산골 생태쉼터	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 실시 설계 2023. 3분기 ~ 2023. 4분기 ❍ 공사 시행 2024. 1분기 ~ 4분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 실시설계 공사착공 (60%), 2024년 공사준공 100%
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 실시 설계, 토지보상 2023. 1분기 ~ 2024. 2분기 ❍ 공사 시행 2024. 2분기 ~ 4분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 실시설계, 토지보상 (60%), 2024년 실시설계 완료 공사발주 및 착공 (100%) 2025년 계속추진

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[4-7] 앞산 고산골 생태쉼터	변 경 (공약내용)	사유	❍ 행정절차 이행 등에 따른 추진일정 변경 - 공원조성계획(변경) 부결 등으로 인한 일정 지연 ❍ **생태쉼터 조성**이 한국매니페스토실천본부「2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가」세부지표 <주요 대규모 공약완료 세부기준>에 따라 **조성사업으로 분류**되어, 재정확보 후 사업 개시되는 2024년을 공약완료로 수정하고 이에 따른 변경사항 반영
[5-1] 빨래터공원 일대 전국적인 "관광테마파크" 조성	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 빛 문화공간 조성: 2023년 1~4분기 ❍ 빛 문화공간 운영: 2024년부터 운영 ❍"AI이벤트 시설물" 추진계획 수립 및 사전절차: 2022년 4분기 ❍"AI이벤트 시설물" 설치: 2023년 1~2분기 ❍"AI이벤트 시설물" 사업완료 및 운영: 2023년 3분기 **(공약달성 확인지표) 빛 문화 공간 조성** ❍ 2023년 사업시행 (100%), 2024년 ~ 2026년 빛 문화공간 운영 **(공약달성 확인지표) 문화디지털 체험공간 조성** ❍ 2023년 추진계획 수립 (10%), 2024년 콘텐츠 개발 (100%), 2025년 ~ 2026년 체험공간 운영
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 빛 문화공간 조성: 2023년 1~ 2024년 4분기 ❍ 빛 문화공간 운영: 2025년부터 운영 ❍"AI이벤트 시설물" 추진계획 수립 및 사전절차: 2022년 4분기~ 2023년 3분기 ❍"AI이벤트 시설물" 설치: 2023년 4분기 ❍"AI이벤트 시설물" 사업완료 및 운영: 2024년 1분기 **(공약달성 확인지표) 빛 문화 공간 조성** ❍ 2023년 예산확보, 기본구상용역 실시 (70%), 2024년 실시설계 및 사업추진 (100%), 2025년 ~ 2026년 빛 문화공간 운영(계속운영) **(공약달성 확인지표) 문화디지털 체험공간 조성** ❍ 2023년 콘텐츠 개발 및 운영 (100%), 2024년~2026년 체험공간 운영 (계속운영)
		사유	❍ 빛 문화공간 조성 - 기본구상 용역 실시 및 계획안 재검토 ❍ "AI이벤트 시설물"설치 - 사업계획 변경으로 인한 추진계획수립 지연 - 사전협의, 보안성검토 등 소프트웨어사업 사전절차 장기간 소요 - 조달청 협의, 제안서 평가 등으로 인한 소프트웨어개발 용역 계약체결 지연 ❍ 빨래터공원 경관분수 미디어파사드 조성·운영에 따른 확인지표 및 목표 조정 반영

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[5-2] 앞산 생태체험 모노레일 설치	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 기본 및 실시설계 : 22. 3분기 ~ 2024. 2분기 ❍ 행정절차진행 : 22. 4분기 ~ 2024. 2분기 ❍ 공사시행 : 24. 4분기 ~ 2025. 4분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 기본 및 실시설계 (30%) ❍ 2024년 설계완료 및 공사착공 (80%) ❍ 2025년 공사 준공 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 주민설명회, 전문가 자문 : 22. 3분기 ~ 22. 4분기 ❍ 구동방식 확정, 재정확보, 도시계획시설(궤도) 결정 입안 : 23. 1분기 ~ 23. 4분기 ❍ 행정절차진행 : 22. 4분기 ~ 2024. 2분기 ❍ 기본 및 실시설계완료, 공사착공 : 24. 4분기 ~ 25. 2분기 ❍ 준공 : 2026년 준공 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2022년 주민설명회, 전문가 자문(10%) ❍ 2023년 구동방식 확정, 도시계획시설 결정 입안(50%) ❍ 2024년 행정절차진행(70%) ❍ 2025년 기본 및 실시설계완료, 공사착공(100%) ❍ 2026년 계속운영
		사유	❍ 앞산 생태관광 모노레일 도입을 통해 교통약자에게 생태환경 공유의 기회를 제공하고 지속가능한 산림자원 보존 및 레포츠산업(관광사업 등) 활성화 기여에 부합하는 명칭으로 공약사업명 변경 ❍ 관계부서(기관) 검토의견 반영에 따른 일정 변경 반영 ❍ **앞산레포츠산업 활성화사업**이 한국매니페스토실천본부「2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가」세부지표 <주요 대규모 공약완료 세부기준>에 따라 **건설사업으로 분류**되어, 재정확보 후 사업 개시되는 2025년을 공약완료로 수정하고 이에 따른 변경사항 반영
[5-3] 이천동 대봉배수지 물 문화 공원 조성	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** 대봉배수지 물문화공원 조성공사 시행 ❍ 일상감사 및 계약심사 2023년 4분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2024년 국비 1,000백만원, 구비 130백만원 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 착공(50%), 2024년: 준공(100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** 대봉배수지 물문화공원 조성공사 시행 ❍ 일상감사 및 계약심사 2024년 1분기 **(추진계획-연차별 소요예산)** ❍ 2024년 국비 0백만원, 구비 1,130백만원 (특별교부금 1,000백만원) **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 실시설계(60%), 2024년: 착공 및 준공(100%)
		사유	❍ 관계기관 협의 및 실시설계 용역 완료로 인한 추진일정, 목표. 이행률 조정

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[5-4] 앞산 관광 콘텐츠 개발	당 초		**(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 콘텐츠 발굴 (40%)
	변 경 (공약내용)	안	**(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년: 콘텐츠 발굴 및 축제 개최 (100%)
		사유	❍ 사업 예산 확보 및 동절기 특화 관광 콘텐츠 기획.추진에 따라 목표·이행률 조정
[5-5] 명품도시형 캠핑장 조성 및 운영	당 초		**(추진계획-연차별 소요예산) 운영** ❍ 2023년 2,075백만원
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 소요예산) 운영** ❍ 2023년 61백만원
		사유	❍ 감사원 감사결과에 따라 일정조정 등
[5-6] 문화관광 일자리 플랫폼 조성	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 토지매입 및 건축설계공모 2023년 2분기 ~ 2024년 4분기 ❍ 공사시행(건축) 2024년 1분기 ~ 4분기 ❍ 공사시행(시설) 2025년 1분기 ~ 4분기 ❍ 플랫폼 운영 2026년 1분기 ~ 2분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 토지매입 건축공모 (40%), 2024년 공사시행(건축) (80%) 2025년 공사시행(시설) (100%), 2026년 플랫폼 운영
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 토지매입 2023년 2분기 ~ 2024년 4분기 ❍ 공공건축 사전검토 건축설계공모 2024년 1분기 ~ 4분기 ❍ 공사시행(건축) 2025년 1분기 ~ 4분기 ❍ 공사시행(시설) 2026년 1분기 ~ 2분기 **(공약달성 확인지표)** ❍ 2023년 토지매입 (20%), 2024년 공공건축사전검토 건축설계공모 (30%), 2025년 공사시행(건축) (80%), 2026년 공사시행(시설) (100%)
		사유	❍ 감사원 감사로 인한 사업일정 지연
[5-8] 예술인 지원방안 마련	당 초		**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 관광 플랫폼 정기 공연 실시: 2026년 **(공약달성 확인지표)** **<관광 플랫폼 정기공연 운영>** ❍ 2025년 계획 수립 및 프로그램 기획(50%), 2026년 운영(100%)
	변 경 (공약내용)	안	**(추진계획-연차별 추진일정)** ❍ 문화예술 플랫폼 정기 공연 실시: 2023년 1분기 ~ 계속 **(공약달성 확인지표)** **<문화예술 플랫폼 정기공연 운영>** ❍ 2023년 계획 수립 및 프로그램 기획.운영(100%), 2024년 ~ 2026년 계속 운영
		사유	❍ 청년예술제, 로드페스티벌, 15분 예술동네, 공룡공원 공연, 대구음악창작소 운영 등 지역예술인 중심의 문화행사 지속 운영 및 지원 추진 완료에 따른 추진일정, 확인지표 등 조정